


УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству

ООО "ПрокСтрой"

08.05.24



Иванов С.В.

**ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРОВ**

Объект: "Детское образовательное учреждение на 325 мест с бассейном" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, массив Центральное ( кадастровый номер участка 47:07:0713003:915)

№п/п	Наименование тендера	Сроки проведения и размещения конкурса	Сроки подведения итогов конкурса	
			рассмотрение	определение Подрядчика
	<b>Общестроительные работы</b>			
1	Земляные работы			Договор заключен
2	Монтаж, демонтаж башенного крана,			Договор заключен
3	Устройство ж/б монолитных и сборных конструкций здания			Договор заключен
4	Устройство наружных и внутренних стен из кирпича и камня.	23.05.2024 29.05.2024	30.05.2024 31.05.2024	03.06.2024 05.06.2024
5	<b>Устройство кровли</b>	19.08.2024 25.08.2024	26.08.2024 27.08.2024	28.08.2024 30.08.2024
6	<b>Монтаж оконных блоков</b>	29.11.2024 05.12.2024	06.12.2024 09.12.2024	10.12.2024 12.12.2024
7	<b>Витражное остекление</b>	16.01.2025 22.01.2025	23.01.2025 24.01.2025	27.01.2025 29.01.2025
8	<b>Монтаж дверных блоков</b>	21.07.2025 27.07.2025	28.07.2025 29.07.2025	30.07.2025 01.08.2025
9	<b>Облицовка и окраска фасадов</b>	02.04.2025 08.04.2025	09.04.2025 10.04.2025	11.04.2025 15.04.2025
10	<b>Металлоконструкции</b>	17.02.2025 23.02.2025	24.02.2025 25.02.2025	26.02.2025 28.02.2025
11	<b>Устройство стяжек полов</b>	16.01.2025 22.01.2025	23.01.2025 24.01.2025	27.01.2025 29.01.2025
12	<b>Отделка помещений</b>	19.05.2025 25.05.2025	26.05.2025 27.05.2025	28.05.2025 30.05.2025
13	<b>Комплекс работ по поставке и монтажу лифтового оборудования</b>	28.02.2025 06.03.2025	07.03.2025 11.03.2025	12.03.2025 14.03.2025
14	<b>Монтируемое оборудование</b>	21.10.2025 27.10.2025	28.10.2025 29.10.2025	30.10.2025 01.11.2025
	<b>Внутренние инженерные сети</b>			
1	Монтаж внутренних сетей электроснабжения	28.03.2025 04.04.2025	07.04.2025 08.04.2025	09.04.2025 11.04.2025
2	Монтаж систем внутренних сетей водоснабжения	28.03.2025 04.04.2025	07.04.2025 08.04.2025	09.04.2025 11.04.2025
3	Монтаж систем внутренних сетей канализации	28.03.2025 04.04.2025	07.04.2025 08.04.2025	09.04.2025 11.04.2025

4	Монтаж системы отопления	17.02.2025 23.02.2025	24.02.2025 25.02.2025	26.02.2025 28.02.2025
5	Монтаж ИТП+автоматизация	17.04.2025 23.04.2025	24.04.2025 25.04.2025	28.04.2025 30.04.2025
6	Монтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха	17.02.2025 23.02.2025	24.02.2025 25.02.2025	26.02.2025 28.02.2025
7	Монтаж внутренних слаботочных сетей	02.04.2025 08.04.2025	09.04.2025 10.04.2025	11.04.2025 15.04.2025
<b>Наружные сети, ренаж и благоустройство</b>				
1	Устройство дренажа	23.05.2024 29.05.2024	30.05.2024 31.05.2024	03.06.2024 05.06.2024
2	Устройство тепловых сетей	12.12.2024 18.12.2024	19.12.2024 20.12.2024	21.12.2024 24.12.2024
3	Наружные сети канализации (хозяйственно-бытовая канализация)	19.08.2024 25.08.2024	26.08.2024 27.08.2024	28.08.2024 30.08.2024
4	Наружные сети канализации (Ливневая канализация)	19.08.2024 25.08.2024	26.08.2024 27.08.2024	28.08.2024 30.08.2024
5	Наружные сети водоснабжения	19.08.2024 25.08.2024	26.08.2024 27.08.2024	28.08.2024 30.08.2024
6	Устройство наружных сетей электроснабжения и освещения	17.04.2025 23.04.2025	24.04.2025 25.04.2025	28.04.2025 30.04.2025
7	Устройство кабельной канализации для наружных слаботочных сетей	17.04.2025 23.04.2025	24.04.2025 25.04.2025	28.04.2025 30.04.2025
8	Комплекс работ по благоустройству территории	16.01.2025 22.01.2025	23.01.2025 24.01.2025	27.01.2025 29.01.2025
9	Поставка и монтаж МАФ	17.04.2025 23.04.2025	24.04.2025 25.04.2025	28.04.2025 30.04.2025

Главный инженер ООО "ПрокСтрой"

Начальник ПТО ООО "ПрокСтрой"



Бугаев М.Ю.

Соломатина С.В.